Актуальный перечень планируемых работ
строительный объект Б. Молодежи 38, *стр.1,2 , парковка*

№	Вид работ	Приоритет	Общая сумма	Статус
1	**ИТОГО Пожарка**		**815 709**	
1.1	Пуско-наладка пожарной системы 40 дом	1	207 000	работы ведутся
1.2	Пуско-наладка пожарной системы 38 дом	1	300 000	работы ведутся
	Материалы для пожарной охраны в т.ч.:			работы ведутся
1.2	шкаф пожарный	1	58 709	сделано
1.3	материалы (БП, аккумуляторы)	1	101 000	работы ведутся
1.4	Замена окон на техэтажах	1	52 000	работы ведутся
1.5	электронные замки	1	50 000	сделано
1.6	МБОР, Плазас	1	21 000	сделано
1.4	оклейка МБОР	1	26 000	
2	**ИТОГО электрика**		**2 554 670**	
2.1	Электрика (работа)	1	1 080 000	работы ведутся
	Закупка материалов для Электрики, в т.ч.:			сделано
2.2	кабель АВВГ 5*70	1	292 944	сделано
2.3	кабель ВВГ 5*16	1	1 110 900	сделано
2.4	Минимакс (кабельная продукция, разное)	1	38 826	сделано
2.5	Наконечники	1	2 000	сделано
2.6	Планки для щитков	1	30 000	сделано
3	**ИТОГО молния**		**535 000**	
3.1	Молниезащита работа (спуски)	1	165 000	сделано
3.2	Организация заземляющего контура	1	60 000	
3.3	Проволока для молниезащиты на крыше парковки	1	180 000	
3.4	Работа по монтажу молниезащиты	1	130 000	
4	**ИТОГО фасады**		**827 000**	
4.1	Заделка деформационных швов	1	40 000	работы ведутся
4.2	Лепнина и клей	1	36 000	работы ведутся
4.3	Парапеты крыши д.38, д.40. (материалы и работа)	1	700 000	работы ведутся
4.4	Дозаказать лепнину	1	20 000	работы ведутся
4.5	Керамогранит материалы	1	21 000	работы ведутся
4.6	Монтаж керамогранита на облицовочном фасаде	1	10 000	
5	**ИТОГО МОПы**		**1 660 000**	
5.1	Отделка мест общего пользования д.38 (холлы)	1	450 000	работы ведутся
5.2	Отделка мест общего пользования д.38 (пожарные лестницы)	2	1 050 000	отложено
5.3	Двери установка	1	50 000	
5.4	Батареи (38 штук)	1	90 000	
5.5	Работа по установке батарей	1	20 000	
6	**ИТОГО разное**		**105 000**	
6.1	Утепление труб в подвале	1	25 000	
6.2	Огенезащитное покрытие металл.конструкций с материалами	1	30 000	
6.3	Снос шоурума	1	50 000	работы ведутся
7	**ИТОГО парковка**		**4 230 000**	
7.1	Парковка: пожарная сигнализация и системо пожаротушения	2	2 700 000	отложено
7.2	Парковка вентиляция	1	1 300 000	
7.3	Парковка силовая часть, наружнее освещение	1	150 000	
7.4	Парковка пол (0 этаж)(материалы и работа)	1	80 000	работы ведутся
Всего	**Работы, запланированные к выполнению за счет целевых взносов**		**10 727 379**	
8	**ИТОГО Работы под гарантийные письма**		**2 450 000**	
8.1	*Дорожные работы*	3	100 000	под гарантийку
8.2	*Покрытие детской площадки*	3	1 200 000	под гарантийку
8.3	*Пандус на парковке*	3	800 000	под гарантийку
8.4	*Малые архитектурные формы*	3	150 000	под гарантийку
8.5	*отделка мопов в парковке с материалами*	3	200 000	под гарантийку
8.6	*Монтаж освещения двора*	3		под гарантийку
итого			**13 177 379**	